

Nombre del Ente: **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO**

Formato OP-3

Reporte de avance fisico-financiero de obras y/o servicios, del 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2022

No. de obra	Ramo / Fondo / Programa	Nombre de la obra y/o servicio	Contratación		Empresa contratista	Residente designado	Presupuestal						Avance		
			Número de contrato	Importe			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Físico %	Financ. (11)
1	FAM POTENCIADO (IGIFE)	Rehabilitación de Edificio "C" U2C 6 EE (4 Aulas Didáticas) + Rehabilitación del Edificio "B" U2C 12 EE (Talleres, Laboratorio y Servicios Sanitarios)	ND	\$ 1,730,769.23	ND	ND	\$ 1,730,769.23	\$ 1,730,769.23	\$ 1,730,769.23	\$ 1,730,769.23	\$ 1,730,769.23	\$ 1,730,769.23	ND	100	100
2	Recursos Programados (INIFED) 2022	Demolición y Reconstrucción del Edificio E2 y Rehabilitación del Edificio E3, Biblioteca y Espacios de Usos Múltiples.	ND	\$ 32,000,000.00	ND	ND	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	\$ 32,000,000.00	ND	95	95
(9) Subtotal por ramo / fondo / programa							\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23			
Total							\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	\$ 33,730,769.23	(10)	

ND: No Disponible, al ser obras realizadas por el IGIFE y el INIFED, no contamos con los datos solicitados.

Elaborado por

Lic. Víctor Martínez Trigo
Encargado de la Jefatura de Infraestructura y Equipamiento

Revisado por

Ing. Jose Enrique Lopez Vanmeeter
Subdirector de Planeación

Aprobado por

Lic. Víctor Alejandro Ocampo Dionicio
Director General

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Hector Montufar Mendoza

